

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

**R-01/344**

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

**ZNAK SPRAWY**

**NUMER DOKUMENTU**

**NR IDENTYFIKACYJNY**

UM13-65150-UM1300128/19

13/7.2.2/0121/23

0 6 3 2 1 5 2 8 5

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa podziałania:	7.2. - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji 7.2.2 gospodarka wodno-ściekowa	Data otrzymania zlecenia	04/05/2022
Nazwa operacji:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije – budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap		dd/mm/rrrr

1. Data złożenia wniosku o płatność:	17.02.2023
<b>Rodzaj czynności kontrolnych:</b>	
1. Wizyta na zlecenie	1 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	2 <input type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie	3 <input type="checkbox"/>
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich realizacji	4 <input type="checkbox"/>
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	5 <input type="checkbox"/>
6. Kontrola uzupełniająca	6 <input type="checkbox"/>
7. Wizyta uzupełniająca	7 <input type="checkbox"/>
<b>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</b>	
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	1 <input type="checkbox"/>
2. Po złożeniu IoM	2 <input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność	3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	4 <input type="checkbox"/>

2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Kije	
NIP	6 6 2 1 7 3 6 3 6 7	REGON 2 9 1 0 1 0 0 8 5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie
	Powiat/gmina	pińczowski Kije
	Miejscowość/kod	Kije 28-400
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Szkolna 19
	Tel.	41 35 68 009 Fax w. 11
	E-mail	urząd@kije.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND
	Powiat/gmina	ND ND
	Miejscowość/kod	ND ND
	Ulica i nr domu/lokalu	ND

Strona  
1/3

**III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)**

1.	Imię i Nazwisko	<del>Tomasz Socha</del> ANITA BIAŁEK	Stanowisko/funkcja	Zarządca Wójt Gminy
----	-----------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne .....	<input type="checkbox"/>			
				18.05.2023	Anita Białek	Ryszard Przybycień

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
----	--	----------------------------------

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Ryszard	Przybycień	Upoważnienie nr 93z dnia 02.01.2023r.
	Inspektor terenowy:	Arkadiusz	Podgórski	Upoważnienie nr 98 z dnia 02.01.2023r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		<del>Tomasz</del> ANITA	<del>Socha</del> BIAŁEK	Dowód Osobisty

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

18.05.2023

18.05.2023

W dniu 19.05.2023r. przeprowadzono wizytę uzupełniającą na etapie wniosku o płatność pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije – budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap” – w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

W trakcie czynności kontrolnych została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.  
Na tym raport zakończono.

Strona

2/3

**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/344)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dochodowej, dokumentujących poniesione koszty
3.	Kserokopia programu funkcjonalno – użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów
4.	Wyka działek
5.	Dokumentacja fotograficzna – do wglądu w aktach sprawy
6.	UPÓWAZNIENIE
7.	
8.	
9.	
10.	

**Podstawa prawna:**

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 z późn. zm).

**Pouczenie:**

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	19.05.2023 godz. 11:00	19.05.2023 godz. 14:30	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	19/05/2023	Kije ul. Szkolna 19, 28-404 Kije	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Ryszard	Przybycień	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycień</i>
	Arkadiusz	Podgórski	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Arkadiusz Podgórski</i>
Podmiot kontrolowany	19.05.2023	Z up. Wójta <i>mgr inż. Anita Białek</i> ZASTĘPCA WÓJTA	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu	podpis	
	ND		

**WYKONAWCA KIJE**  
 ul. Szkolna 19, 28-404 Kije  
 tel. 562-17-36-367  
 NIP 291010085

Strona  
3/3

20+ 22 1

Znak sprawy:	UM13-65150-UM1300128/19	K-03/W/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU</b>		

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>
13/7.2.2/0121/23	19.05.2023

<b>Działanie</b>	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Poddziałanie</b>	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
<b>Operacja</b>	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00084-65150-UM1300128/19 z dnia 27.04.2020 Dokumentacja fotograficzna Weryfikacja lokalizacji działek Wg załącznika nr 3 do raportu NR13/7.2.2/0121/23
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty operacji.					
	A**	<b>Siec kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borchyn</b>					
	1.	Kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV	kpl.	0			X
	2.	Kanał sanitarny toczny z rur PE	kpl.	0			X
	3.	Pompownia ścieków sanitarnych	kpl.	0			X
	B**	<b>Siec kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kliszów</b>					
	1.	Kanał sanitarny toczny z rur PE	kpl.	0			X
	C**	<b>Siec kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębów</b>					
	1.	Kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV	kpl.	1	X		
	2.	Kanał sanitarny toczny z rur PE	kpl.	0			x
	3.	Pompownia ścieków sanitarnych	kpl.	1	X		
	4.	Wpięcie do kanalizacji	kpl.	0			x
	II.	Koszty ogólne					
	1.	Dokumentacja projektowa - sieć kanalizacji sanitarnej	kpl.	0			
3.	Realizacja działań informacyjno - promocyjnych.				X		Tablica 120x80

**Uwagi kontrolujących:**

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia rzeczowo - finansowego z realizacją II etapu operacji potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów załączonych doteczki wniosku tj. oświadczeń, zaświadczeń, projektu

zagospodarowania terenu, projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej, zgłoszenia robót budowlanych, zaświadczeń o braku wniesienia sprzeciwu, dziennika budowy, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji pozwolenia na budowę, protokołu odbioru końcowego robót, zawiadomienia o zakończeniu budowy, umowy nadzoru inwestorskiego, umowy z wykonawcą, faktury VAT, protokołów odbioru robót, wyciągów bankowych, przyjęcia środka trwałego OT, dokumentacji przetargowej, tablicy informacyjnej, inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentacji fotograficznej ze stanem faktycznym.

Elementy zweryfikowane w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych oznaczono symbolem „V” oraz parafowano na załączonych kserokopii programu funkcjonalno – użytkowego oraz szacunkowym zestawieniu kosztów (zał. nr 3) oraz wykaz działek ewidencyjnych – załącznik nr 4.

Zweryfikowano oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur załącznik nr 2 do Raportu opieczętowano i podpisano datą 19.05.2023.

Wykonano również dokumentację zdjęciową przedstawionych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo, a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

**MIANA KIJE**  
Szkołna 19, 28-404 Kije  
tel. 662-17-36-367  
REGON 291010085





Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
<b>Z up. Wójta</b> <i>mgr inż. Anita Białek</i> <b>ZASTĘPCA WÓJTA</b>	<b>ŚBRR - Biuro PROW</b> Starszy specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycien</i> <b>ŚBRR - Biuro PROW</b> Starszy specjalista ds. kontroli <i>Arkadiusz Podgórski</i>	2/2

**VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY**

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	3/12/2022 ✓	06.12.2022 ✓	010-01010-6057-4/010-01010-6059-4 ✓	EKOKANWOD Czyszczon i Półtorak sp.j. ✓	655-14-38-043 ✓	1 ✓	I.C.1 I.C.3 ✓	29.12.2022 ✓	542 122,50 ✓	440 750,00 ✓	375 750,00 ✓
<b>Razem:</b>									<b>542 122,50</b> ✓	<b>440 750,00</b> ✓	<b>375 750,00</b> ✓

ŚBRR - Biuro PROW  
Starszy specjalista ds. kontroli  
Arkadiusz Podgórski

## PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA	<b>„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KIJE - III ETAP”</b>	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	OBRĘB EWIDENCYJNY: BORCZYN, RĘBÓW JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 260802_2 POWIAT: PIŃCZOWSKI WOJEWÓDZTWO: ŚWIĘTOKRZYSKIE	
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	GMINA KIJE UL. SZKOLNA 19 28-404 KIJE 	
JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA PFU	KONCEPT PLUS INŻ. MONIKA BURCZYN UL. PLAC MONIUSZKI 5B 25-334 KIELCE  <i>Projektowanie i nadzór budowlany</i>	
OSOBA OPRACOWUJĄCA PFU	INŻ. MONIKA BURCZYN 	MGR INŻ. ADRIANNA MICHALSKA 
ZAKRES OPRACOWANIA PFU	<input checked="" type="checkbox"/> WYKAZ DZIAŁEK <input checked="" type="checkbox"/> CZĘŚĆ OPISOWA <input checked="" type="checkbox"/> CZĘŚĆ INFORMACYJNA <input checked="" type="checkbox"/> CZĘŚĆ GRAFICZNA I ZAŁĄCZNIKI	
NAZWA I KODY CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby, 45112000-0 - Roboty pomiarowe, 45314310-7 - Roboty budowlane 45112000-0 - Wykonanie, zasypianie i zagęszczenie wykopów, 45252100-9 - Zakłady oczyszczania ścieków 45231300-8 - Roboty montażowe przy budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 45233120-6 - Roboty drogowe, 45231400-9 - Roboty elektryczne, 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej, 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 71300000-1 - Usługi inżynierskie, 71500000-3 - Usługi związane z budownictwem 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego, 71540000-5 - Usługi zarządzania budową.	
DATA	SIERPIEŃ, 2019 ROK	

- ✦ Wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,
  - ✦ Proponowane rozwiązania muszą zapewniać skuteczną ochronę zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.
  - ✦ Proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem technicznym i przystosowane do istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na zastosowanie rozwiązań optymalnych pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
  - ✦ Proponowane rozwiązania powinny zapewnić w przyszłości minimalizację kosztów eksploatacji.
  - ✦ Proponowane rozwiązania powinny gwarantować sprawne i niezawodne działanie przy minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obsługującego personelu.
  - ✦ Założenia projektowe powinny dawać możliwość wykonywania zaprojektowanych robót etapami (zadaniami).
  - ✦ Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami powinien zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.
- Dokumentację projektową należy zaprojektować w oparciu o wytyczne zarządcy sieci.

## 1.8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

Po dokonaniu analizy istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej oraz uwarunkowań terenowych i środowiskowych podjęto decyzję o budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach objętych opracowaniem zlokalizowanych w gminie Kije w systemie grawitacyjno – tłocznym. Ścieki sanitarne ze skanalizowanego terenu będą docelowo odprowadzane do jednej oczyszczalni ścieków w Umianowicach.

### 1.8.1. Kanalizacja sanitarna – podstawowe informacje

Kanalizację sanitarną dla miejscowości objętych niniejszym opracowaniem należy włączyć do następujących odbiorników sieci, tj.:

**Borczyn** – do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej poprzez projektowaną studnię rozprężną w miejscowości Wierzbica – działka drogowa 1612 (na wysokości domu numer 17),

**Rębów** – do projektowanej (opracowanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kliszów”) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej poprzez projektowaną studnię rozprężną w miejscowości Kliszów. W obrębie miejscowości Kliszów projektuje się około 820 m kanału tłocznego, który umożliwi odprowadzenie ścieków z terenu miejscowości Rębów.

W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości planowanych do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości **Borczyn**:

Lp	Wyszczególnienie elementu	Jednostka	Ilość	Uwaga
1	Kanał sanitarny grawitacyjny PVC-U $\phi$ 200 mm	mb	965,0	
2	Kanał sanitarny tłoczny PE, PE100 SDR17, PN10 $\phi$ 63 - 110 mm	mb	1170,0	
3	Przykanalik sanitarny grawitacyjny PVC-U $\phi$ 160 mm (ONS)	mb	215,0	
4	Przykanalik sanitarny grawitacyjny PVC-U $\phi$ 160 mm (pozostała część)	mb	540,0	
5	Studnie betonowe lub tworzywowe śr. 600 - 1200mm NA SIECI KS	kpl.	45	
6	Studnie betonowe lub tworzywowe śr. 600 - 1200mm NA RZYLĄCZACH	kpl.	34	

SPRR - Biuro PROW  
Starszy specjalista ds. kontroli



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  
„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE  
GMINY KIJE - III ETAP”


7	przepompownia przydomowa PP	kpl.	1	Proponowana lokalizacja na działkach: 615/1
8	Pompownia sanitarna nr PB1	kpl.	1	Proponowana lokalizacja na działkach: 491
9	Pompownia sanitarna nr PB2	kpl.	1	Proponowana lokalizacja na działkach: 572/1
Elementy w ramach kanalizacji sanitarnej miejscowości Borczyn umożliwiające włączenie do miejscowości Wierzbica (w granicy administracyjnej msc. Wierzbica):				
1	Kanał sanitarny tłoczny PE, PE100 SDR17, PN10 $\phi$ 63 - 110 mm	mb	760,0	
2	Wpięcie do istniejącej kanalizacji	szt.	1	

W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości planowanych do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości **Rębów**:

Lp	Wyszczególnienie elementu	Jednostka	Ilość	Uwaga
1	Kanał sanitarny grawitacyjny PVC-U $\phi$ 200 mm	mb	2280,0	
2	Kanał sanitarny tłoczny PE, PE100 SDR17, PN10 $\phi$ 63 - 110 mm	mb	455,0	
3	Przykanalik sanitarny grawitacyjny PVC-U $\phi$ 160 mm (ONS)	mb	350,0	
4	Przykanalik sanitarny grawitacyjny PVC-U $\phi$ 160 mm (pozostała część)	mb	1400,0	
5	Studnie betonowe lub tworzywowe śr. 600 - 1200mm NA SIECI KS	kpl.	101	
6	Studnie betonowe lub tworzywowe śr. 600 - 1200mm NA RZYŁĄCZACH	kpl.	96	
7	Pompownia sanitarna nr PR1	kpl.	1	Proponowana lokalizacja na działkach: 268
Elementy w ramach kanalizacji sanitarnej miejscowości Rębów umożliwiające włączenie do miejscowości Kliszów (w granicy administracyjnej msc. Kliszów):				
1	Kanał sanitarny tłoczny PE, PE100 SDR17, PN10 $\phi$ 63 - 110 mm	mb	820	
2	Wpięcie do istniejącej kanalizacji	szt.	1	

**W sumie:**

Lp	Wyszczególnienie elementu	Jednostka	Ilość	Uwaga
1	Kanał sanitarny grawitacyjny PVC-U $\phi$ 200 mm	mb	3245,0	
2	Kanał sanitarny tłoczny PE, PE100 SDR17, PN10 $\phi$ 63 - 110 mm	mb	3205,0	
3	Przykanalik sanitarny grawitacyjny PVC-U $\phi$ 160 mm (ONS)	mb	565,0	
4	Przykanalik sanitarny grawitacyjny PVC-U $\phi$ 160 mm (pozostała część)	mb	1940,0	
5	Pompownia sanitarna nr PR1	szt.	1	
6	Pompownia sanitarna nr PB1	szt.	1	
7	Pompownia sanitarna nr PB2	szt.	1	
8	Pompownia sanitarna PP	szt.	1	

1SBRR - Biuro PROW  
Starszy specjalista ds. kontroli  
  
Ryszard Przybycień

W tym są 26 621,5 z przeliczeń 29 z całości do SIWZ

## SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTY KWALIFIKOWANE

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  
"UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KIJE - III ETAP"

L.p.	Opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
<b>SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - BORCZYN</b>					
1	Kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC śr. 200mm i 160 mm	m	1190,00	350,00	416 500,00
2	Kanał sanitarny tłoczny z rur PE	m	1915,00	230,00	440 450,00
3	Pompownia ścieków sanitarnych	kpl.	2	115 000,00	230 000,00
4	Dokumentacja techniczna kanalizacja sanitarna	kpl.	1	43 172,60	43 172,60
<b>RAZEM: KANALIZACJA</b>					<b>1 130 122,60</b>
<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>					<b>1 130 122,60</b>
<b>VAT (23%)</b>					<b>259 928,20</b>
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>					<b>1 390 050,80</b>
<b>SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - KLISZÓW</b>					
1	Kanał sanitarny tłoczny z rur PE	m	820,00	250,00	205 000,00
2	Dokumentacja techniczna kanalizacja sanitarna	kpl.	1	10 660,00	10 660,00
<b>RAZEM: KANALIZACJA</b>					<b>215 660,00</b>
<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>					<b>215 660,00</b>
<b>VAT (23%)</b>					<b>49 601,80</b>
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>					<b>265 261,80</b>
<b>SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - RĘBÓW</b>					
1	Kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC śr. 200mm i 160 mm	m	2980,00	350,00	1 043 000,00
2	Kanał sanitarny tłoczny z rur PE	m	455,00	230,00	104 650,00
3	Pompownia ścieków sanitarnych	kpl.	1	115 000,00	115 000,00
4	Wpięcie do istniejącej kanalizacji	kpl.	1	2 000,00	2 000,00
6	Dokumentacja techniczna kanalizacja sanitarna	kpl.	1	44 655,00	44 655,00
<b>RAZEM: KANALIZACJA</b>					<b>1 309 305,00</b>
<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>					<b>1 309 305,00</b>
<b>VAT (23%)</b>					<b>301 140,15</b>
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>					<b>1 610 445,15</b>

ND

ND

3wa

<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO CAŁOŚĆ</b>	<b>2 655 087,60</b>
<b>VAT (23%)</b>	<b>610 670,15</b>
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO CAŁOŚĆ</b>	<b>3 265 757,75</b>

Za zgodność z oryginałem

**WÓJT GMINY KIJE**

Kije, dnia ..... (podpis)

Tomasz Socha

PROW  
Starszy specjalista ds. kontroli  
EKOKANWOD sp.j.  
WSPÓŁWŁAŚCICIEL  
Urząd Prisybici  
mgr inż. Piotr Czyszczon

inaczej niż w rol do SIWZ

### PLANOWANE KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ PLANOWANE KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  
"UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KIJE - III ETAP"

L.p.	Opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
<b>SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - BORCZYN</b>					
1	Kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC śr. 160mm - PRZYŁĄCZA	kpl.	27,00	550,00	14 850,00
2	Studnie tworzywowe 400mm NA RZYŁĄCZACH	kpl.	27,00	750,00	20 250,00
3	Dokumentacja techniczna PRZYŁĄCZA kanalizacja sanitarna	kpl.	1	2 025,00	2 025,00
4	Wpięcie do istniejącej kanalizacji	kpl.	1	500,00	500,00
<b>RAZEM: KANALIZACJA</b>					<b>37 625,00</b>
<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>					<b>37 625,00</b>
<b>VAT (23%)</b>					<b>8 653,75</b>
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>					<b>46 278,75</b>
<b>SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - RĘBÓW</b>					
1	Kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC śr. 160mm - PRZYŁĄCZA	kpl.	50,00	550,00	27 500,00
2	Studnie tworzywowe 400mm NA RZYŁĄCZACH	kpl.	50,00	750,00	37 500,00
3	Dokumentacja techniczna PRZYŁĄCZA kanalizacja sanitarna	kpl.	1	3 750,00	3 750,00
<b>RAZEM: KANALIZACJA</b>					<b>68 750,00</b>
<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>					<b>68 750,00</b>
<b>VAT (23%)</b>					<b>15 812,50</b>
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>					<b>84 562,50</b>

ND

*V wykonano*

<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO CAŁOŚĆ</b>	<b>106 375,00</b>
<b>VAT (23%)</b>	<b>24 466,25</b>
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO CAŁOŚĆ</b>	<b>130 841,25</b>

EKOKANWOD sp.j.  
WSPÓŁWŁAŚCICIEL  
*mgr inż. Piotr Czerwinski*

SBRR - Biuro PROW  
Starszy specjalista ds. kontroli  
*Ryszard Przybycien*

Za zgodność z oryginałem

**WÓJT GMINY KIJE**

Kije, dnia .....  
(podpis)

*Tomasz Socha*

Lotpulki Nr 4 do Rybnicy  
 Wn 13/2.2/10121/23 z 18.05.2023

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy nr 00084-65150-UM1300128/19 z dnia 27.04.2020r.

**WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH REALIZOWANA BĘDZIE OPERACJA TRWALE ZWIĄZANA Z NIERUCHOMOŚCIĄ**

Położenie działki ewidencyjnej					
Lp.	Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość	Ulica/numer działki
1	2	3	4	5	6
1	świętokrzyskie	pinczowski	Kije	Borczyn	obręb 01, dz. nr: 438,491,539,540,542,543,545,548,557,574, 589,599,600,601,611,632,636,541/3, 541/6,572/1,633/1,615/1,620,621,627, 628/1,628/3,630,631,612/1,612/2
2	świętokrzyskie	pinczowski	Kije	Rębów	obręb 12, dz. nr: 195,206,226,239,254,257,261,268,269,270, 275,321,322,325,326,327,454, 205/1,227/2,227/3,227/4,227/5,258/4,259/1, 323/2,459/3,228,439,459/4,459/5,255, 273/1,273/2,440/2,442,445/2,446
3	świętokrzyskie	pinczowski	Kije	Kliszów	obręb 09, dz. nr: 71, 83, 90, 100, 101, 200, 605
4	świętokrzyskie	pinczowski	Kije	Wierzbica	obręb 16, dz. nr 663,763

ND

ND

ND

Kierownik sekcji  
 U-12/PPROW 2014-2020/13.2.2/19/52  
 Wydziału Wdrażania  
 PROW 1 PO RYBY

Justyna Stankiewicz-Michalska

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE  
 Urząd Marszałkowski

SIKARBINI GMINY  
 mgr Anna Motyczka

SBRR - Biuro PROW  
 Starszy specjalista ds. kontroli  
 Ryszard Przybycien