

PROGRAM PRAC NAPRAWCZYCH

Kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Rębowie



Opracowaniem objęto plan prac przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków pod nr. Rej. 9. na podstawie Zarządzenia Nr 12/2017 Wójta Gminy Kije z dnia 10 kwietnia 2017r. W sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kije.

PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC

Poniższe opracowanie przygotowano w oparciu o wizualną ocenę obiektu. W celu sformułowania programu prac naprawczych wykonano rozpoznanie stanu istniejącego Kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Rębowie.

Kaplica w Rębowie mieści się na działce ewidencyjnej nr 256. Obiekt jest murowany i powstał w drugiej połowie XIX wieku, w roku 1980 został wyremontowany. Dwuspadowy dach pokryty jest blachą, zwieńczony niewielką wieżyczką z sygnaturką. W okrągłej wnęce na szczycie znajduje się niewielka rzeźba Chrystusa Frasobliwego.

Biorąc pod uwagę wartość naukową, historyczną i użytkową kaplicy, przyjęto wytyczne konserwatorskie dotyczące niezbędnej ingerencji w obiekt zabytkowej kaplicy w związku z czym, zastosowane w trakcie prac technologie powinny być dostosowane do tego podstawowego założenia.

Ogólny stan zachowania kaplicy określa się jako zły technicznie i estetycznie, niedostateczny stan elementów wewnętrznych i zewnętrznych tj. nieszczelne okna, co wiąże się z dużą wilgotnością wewnątrz, która w przyszłości może doprowadzić do dewastacji ścian i elementów wyposażenia wewnątrz kaplicy. Zawilgocone fundamenty, mury i sklepienie powodują znaczne degradacje spoiwa osłabiając zaprawy murarskie i tynkarskie. Nierównomierne rozłożenie wilgoci gruntu spowodowało naruszenia ciężaru konstrukcji, co w konsekwencji jest bezpośrednią przyczyną powstawania licznych pęknięć murów. Dodatkowo w elementach drewnianych stwierdzono obecność szkodników (m.in. korników). Brak systematyczności i prowadzenia kompleksowych prac remontowych w zakresie pielęgnacji elementów zabytkowej kaplicy spowodowały, iż jej stan techniczny jest niezadawalający jednakże nie stwarza zagrożenia dla użytkowników.

Planowane prace związane z odnowieniem kaplicy będą skoncentrowane na poprawie walorów estetycznych jak i funkcjonalnych. Równorzędnym celem działań naprawczych będzie eliminacja czynników niszczących oraz zabezpieczenie obiektu sakralnego przed bezpośrednim narażeniem na procesy destrukcyjne w przyszłości. Jest to miejsce kultu religijnego, bardzo ważny obiekt sakralny dla tutejszych mieszkańców, stąd też by poprawić jego stan zaplanowano szereg prac naprawczych.

PROPONOWANY ZAKRES PRAC

1 Wykonanie opisu oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan zachowania kaplicy przed rozpoczęciem prac naprawczych. Zakres oględzin podczas dokonywania obchodu, szczególnie należy zwrócić uwagę na:

- elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działa czynników występujących podczas użytkowania obiektu

2 Należyte i skuteczne zabezpieczenie elementów architektonicznych oraz terenów wokół na czas przeprowadzania prac.

3 Wachlarz prac niezbędnych do przeprowadzenia w toku postępowania naprawczego:

- wymiana stolarki okiennej w czterech oknach (w oknach widnieją witraże ze względu na ten fakt, wymianie podlegać będą ramy okien- zostaną one wymienione aluminiowe lub drewniane, natomiast istniejące witraże zostaną wprawione do nowych opraw.),

- wymiana drzwi wejściowych bez zmiany wymiarów istniejących (wymiana na drzwi aluminiowe lub drewniane),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podmurówki, iniekcja,

- skłucie ze ścian tynku zawilgoconego,

- szycie zaprawą pęknięć w ścianach,

- naprawa uzupełnienie ubytków w ścianach zewnętrznych kaplicy

- malowanie ścian zewnętrznych (zachowanie kolorystyki istniejącej lub zbliżonej)
- odnowienie wizerunku na ścianie wschodniej,
- wykonanie odwodnienia,
- odprowadzenie wody deszczowej do rowu po stronie południowej kaplicy
- wykonanie opaski z kostki
- poprawa oraz częściowa wymiana orynowania.



Fot.1 Okno z witrażem widok zewnętrzny



Fot.2 Okno z witrażem widok wewnętrzny



Fot. 3 i Fot. 4 Mury kaplicy widok zewnętrzny



Fot. 5 Drzwi wejściowe do kaplicy